



TRIBUNALE DI FOGGIA

Ufficio del Dirigente Amministrativo

R.U.P.

N.ro 13/2022

Foggia, 13/4/2022

Oggetto: Affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, redazione del capitolato di gara e disciplinare, e per l'eventuale direzione dei lavori e per l'eventuale coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di n.2 ambienti Open Space da destinare ad ufficio con postazioni ad isola Open Space, comprensivi dei relativi impianti tecnologici, mediante la chiusura di una parte del porticato del cortile interno presso il Tribunale di Foggia, sito in Viale Primo Maggio snc, 71122 Foggia, purché non pregiudichi la realizzazione di un'aula di udienza, della camera di consiglio e dei servizi igienici allo Studio Ass. F&P Ing. Alfredo Ferrandino e Arch. Carla Paciello con sede a Foggia, in Viale degli Aviatori n. 19/C (P.IVA 02394080713)– Cap. 7233, P.G.2. **Sospensione delle attività e modifica dei termini per la presentazione del progetto esecutivo.**

CIG: 907458479C

CUP: J72J21000000001

RdO n. 2969343

II DIRIGENTE AMMINISTRATIVO QUALE RUP

richiamate

la Determina Ministeriale m_dg.DOG.22/11/2021. 0244946.U, la Determina Presidenziale n.1/2022 del 24/01/2022 e la RdO n. 2969343 sul Mepa inerenti la procedura per l'affidamento in esame;

richiamata

la Determina Presidenziale n. 6/2022 del 26/04/2022 di approvazione della proposta di aggiudicazione allo Studio Ass. F&P Ing. Alfredo Ferrandino e Arch. Carla Paciello (P.IVA 02394080713) per l'importo di euro 15.800,00 oltre IVA, redatta all'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario (mediante il sistema AVCPass predisposto dall'ANAC) e stante il prezzo più basso applicato dal medesimo;

atteso che

a seguito di convocazione da parte del sottoscritto RUP (prot. n. 3399 del 08/06/2022), in data 14/06/2022 si è svolto un incontro a cui hanno presenziato il RUP, il DEC, Ing. Giuseppe Lopopolo e i professionisti incaricati, Ing. Ferrandino e Arch. Paciello, al fine di effettuare un sopralluogo delle aree interessate e di definire alcuni dei principali aspetti tecnici della progettazione;

considerato

che come indicato al punto 7. della lettera d'invito "il progetto esecutivo e il piano di sicurezza e di coordinamento dovranno essere redatti entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione di aggiudicazione del servizio" con decorrenza dal 26/05/2022, (data di comunicazione ai professionisti incaricati del Decreto di aggiudicazione definitiva n. 10/2022 avvenuto con nota prot. n. 3170 del 26/05/2022);

vista

la relazione trasmessa in data 21/06/2022 con cui l'Ing. Ferrandino chiede la sospensione delle attività e la proroga per la consegna del progetto, in considerazione della necessità di "ispezionare numerosi locali al piano interrato al fine di individuare il percorso delle condotte fognarie esistenti per verificare la possibilità di collegare gli scarichi dei bagni da realizzare, il punto di allacciamento alla condotta idrica esistente per l'adduzione dell'acqua, il punto di consegna in cabina elettrica per l'alimentazione dell'impianto elettrico";



TRIBUNALE DI FOGGIA

Ufficio del Dirigente Amministrativo

R.U.P.

atteso che

– su espressa richiesta del sottoscritto RUP - il DEC, Ing. Giuseppe Lopopolo in data 23/06/2022, ha comunicato che a suo parere “non vi sono motivi ostativi per la concessione di una proroga alla data di consegna del servizio” e che la richiesta da parte del Professionista è stata trasmessa al RUP prima della scadenza prestabilita del 25/06/2022;

vista

la nota mail del 04/07/2022 in cui l'Ing. Ferrandino, dopo aver ispezionato in data 01/07/2022 il piano interrato accedendo anche in alcuni locali archivi e aver individuato le canalizzazioni di fognatura delle acque bianche e nere, chiede di acquisire ulteriori informazioni rispetto alle sopravvenute problematiche di natura impiantistica, quali, tra le altre, la condizione dei solai, le caratteristiche estetiche e architettoniche delle nuove vetrate e la situazione relativa agli impianti antincendio di cui dotare i nuovi ambienti Open Space;

convocato a tale scopo dal sottoscritto RUP, un tavolo tecnico (nota prot. n. 3952 del 04/07/2022) per il giorno 11/07/2022 a cui prendono parte: il Presidente del Tribunale, il Procuratore Aggiunto delegato dal Procuratore, dott. Silvio Marco Guarriello, il Coordinatore dell'Attività manutentive, dott. Vincenzo Valter Verderosa, il RSPP, dott. Giovanni Russo e il Medico Competente, dott. Roberto Zefferino, il DEC, Ing. Giuseppe Lopolo, pur convocato, risulta assente per impegni Istituzionali già assunti (come da sua comunicazione acquisita al prot. n. 4070 del 08/07/2022), al fine di affrontare le problematiche rappresentate dal Professionista e di trovare le soluzioni operative funzionali alla prosecuzione delle attività di progettazione;

preso atto delle risultanze del predetto tavolo tecnico del 11/07/2022- il cui verbale forma parte sostanziale e integrante del presente atto - e della richiesta dell'Ing. Ferrandino di ulteriori 14 giorni, funzionali alla conclusione delle attività istruttorie e alla presentazione dell'elaborato progettuale;

atteso che le ragioni poste a base della richiesta del Professionista, consistenti nella necessità di rilievi, indagini, sopralluoghi, reperimento della documentazione tecnica relativi agli impianti, non sono imputabili a ritardi o negligenza da parte dell'affidatario stante la complessità della procedura dal punto di vista progettuale, tecnico ed impiantistico;

ritenuto necessario

sospendere le attività dalla data del 26/06/2022 all' 11/07/2022, data del tavolo tecnico, e di concedere una proroga di giorni 14, fissando la nuova scadenze per il deposito della progettazione alla data del 25.7.2022, così da garantire gli interessi dell'Amministrazione e permettere la regolare continuazione delle attività di progettazione;

precisato altresì

che l'esercizio della modifica del termine di presentazione del progetto non comporta alcun onere per le parti;

alla luce di tutto quanto esposto in premessa,



TRIBUNALE DI FOGGIA

Ufficio del Dirigente Amministrativo

R.U.P.

DETERMINA

- di sospendere le attività dalla data 26/06/2022 al giorno 11/07/2022 e di prorogare di 14 giorni naturali e consecutivi i termini per la redazione del progetto esecutivo per le motivazioni sopra elencate;
- di dare atto che il nuovo termine della presentazione della progettazione è fissato al giorno 25/07/2022 e che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per questa Amministrazione.

Si comunichi:

- al Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie;
- al Presidente del Tribunale;
- allo Studio Ass. F&P Ing. Alfredo Ferrandino e Arch. Carla Paciello;
- all'Ing. Giuseppe Lopopolo – Funzionario Tecnico del Distretto della Corte di Appello di Bari;

nonché per conoscenza:

- alla Corte d' Appello di Bari;
- al dott. Vincenzo Walter Verderosa, Coordinatore delle Attività manutentive del Tribunale di Foggia;
- al dott. Giovanni Russo, RSSP del Tribunale di Foggia
- al Medico competente, dott. Roberto Zefferino.
-

Il Dirigente Amm.vo - RUP -

Dott. Antonio Toziani